

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (PREVISÃO INICIAL)

**PROPR.: CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL CAMP GUARUJÁ**

**OBRA : EDIFÍCIO SEDE**

**LOCAL : Rua Afonso Nunes, esq. com Avenida Santa Adelaide e com Rua Edivaldo Pires  
Jardim Boa Esperança - Distrito de Vicente de Carvalho - Guarujá - S.P.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO (%)	PREVISÃO DO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS (%)												Exe- cutado	PESO		
				mês 01/02	mês 03/04	mês 05/06	mês 07/08	mês 09/10	mês 11/12	mês 13/14	mês 15/16	mês 17/18	mês 19/20	mês 21/22	mês 23/24				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	R\$ 300.000,00	3,00	100														100	3,00%
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 1.200.000,00	12,00		35	35	30											100	12,00%
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 1.800.000,00	18,00			25	25	25	25									100	18,00%
4	ALVENARIAS	R\$ 400.000,00	4,00				25	25	25	25								100	4,00%
5	COBERTURA	R\$ 800.000,00	8,00					25	25	25	25							100	8,00%
6	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	R\$ 1.000.000,00	10,00						25	25	25	25						100	10,00%
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 200.000,00	2,00			10	10	10	10	20	20	20						100	2,00%
8	REVEST. PAREDES E FORROS	R\$ 900.000,00	9,00					15	15	15	15	15	15	10				100	9,00%
9	REVESTIMENTOS DE PISO	R\$ 700.000,00	7,00						15	15	15	15	20	20				100	7,00%
10	OUTROS (muros, calçadas, ...)	R\$ 300.000,00	3,00		10	10	10	10	10	10	10	10	10					100	3,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, VDI e SP	R\$ 700.000,00	7,00			5	5	5	5	15	15	15	15	10		10		100	7,00%
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 700.000,00	7,00							15	15	15	15	15		10		100	7,00%
13	DIVERSOS (aparelhos, equipamentos, pias, degraus, ...)	R\$ 500.000,00	5,00								20	20	20	20				100	5,00%
14	PINTURA	R\$ 400.000,00	4,00										50	50				100	4,00%
15	COMPLEMENTOS (limpeza, ligações, habite-se, ...)	R\$ 100.000,00	1,00													100		100	1,00%
<b>VALOR PREVISTO PARA A OBRA = R\$ 10.000.000,00 100,00</b>				R\$ 300.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 955.000,00	R\$ 995.000,00	R\$ 970.000,00	R\$ 1.430.000,00	R\$ 1.170.000,00	R\$ 1.070.000,00	R\$ 870.000,00	R\$ 815.000,00	R\$ 735.000,00	R\$ 240.000,00	<b>R\$ 10.000.000,00</b>		<b>100,00%</b>	
				3,00%	4,50%	9,55%	9,95%	9,70%	14,30%	11,70%	10,70%	8,70%	8,15%	7,35%	2,40%				

⇒ executado  
 ⇒ previsão para execução